

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ที่ปรากฏในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่าระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่าระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

แผนงาน ๑ อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนาบุญเที่ยง หนองพิสัย - บ้านนางทองปลิว กงเพชร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	๔๒,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านคำพลอย ชำรี - บ้านงสมบุรณ์ เลี้ยวซ้าย) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒ ตร.ม.	๓๑,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนาแสงจันทร์) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ตร.ม.	๑๖๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าศาลาปูน้อย) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม.	๖๑,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านวังจั่นแรม สารสี - บ้านนายศรีดี สมสรสือ) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๒๙๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านายเจริญ เรืองเดช - บ้านนางบัง ศรีขาม) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๓๘๙,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายหนองเม็ก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตร.ม.	๔๔๔,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางสนิสา เสนไธ - ถนน ๒๓๒) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร (สายสี่แยก-คลองชลประทาน)	๒๕๘,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๑ เมตร (สาย บ้านนางสมบุรณ์ เรืองเสือ- บ้านนางบัวลา ทอง หีบแก้ว)	๒๖๖,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๑๒	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาว ๑๒๐ เมตร (สาย บ้านนายนิพน)	๑๘๔,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๑๖	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๒๓ บ่อ ยาว ๒๓๐ เมตร (สาย บ้านนายสตีเวน หีบแก้ว - หอนง่วง)	๓๓๔,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๓	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๐ เมตร (สาย รพ.สต.หนองซอน - บ้านนางคำพอง)	๒๗๙,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๗	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๐ เมตร (สาย บ้านนางพันสี กันยาเรือน -บ้านนางคำทอง หีบแก้ว)	๒๘๗,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๙	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๕ เมตร (สาย บ้านนายไพบูลย์ ชัยไพฑู - ศาลาประชาคม)	๑๓๗,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๖	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมรับเกรด หมู่ที่ ๖-๑๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม.	๔๔๗,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรอินทรีย์

แผนงาน การเกษตร

๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีในตำบล	จัดอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๘)
๒	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๐)
๓	โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๑)
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑๒-Aug-๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)
๕	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลา	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑๒-Aug-๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	อบรมให้ความรู้	๑๕,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดอบรมสัมมนา	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลดอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	๑๕,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๒	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการทำงานและในชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังพื้นที่หลังเกิดภัย	เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย	๔๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีภัยพิบัติ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐)
๔	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาร้ายแรง	เป็นกำลังต่อสู้กับน้ำท่วม น้ำใจ คำนามขึ้นช่วยเหลือเป็นต้น	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีภัยแล้ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	อบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	รุดำเนินการ	รุดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. หนองซอน	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	รุดำเนินการ	รุดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รุดำเนินการ	รุดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)
๘	โครงการรณรงค์การสวมหมวก นิรภัยและให้ความรู้ด้านการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รุดำเนินการ	รุดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๓)
๙	โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑-Apr-๖๘	ไม่มี	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๗)
๑๐	โครงการจัดงานวันของดีเมือง เชียงยืน	จัดกิจกรรมวันของดีเมืองเชียงยืน	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓-๑๗ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๑	โครงการฝึกอบรมสืบสาน ประเพณีดนตรีพื้นบ้าน (เครื่อง ดนตรีภาคอีสาน)	จัดฝึกอบรม และกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ม.ค.-๒๑ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองซอน	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	รุดำเนินการ	รุดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๓	โครงการบุญคุณลาน	จัดกิจกรรมวันบุญคุณลาน	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑-Jan-๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๔	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘-Nov-๖๗	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)
๑๕	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘-Nov-๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)
๑๖	โครงการบรรพชาสามเณรภาคดู ร้อนและฤดูหนาวและอบรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ เม.ย.๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)
๑๗	โครงการประเพณีเข้าพรรษาและ แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๗๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕-Nov-๖๗	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)
๑๙	โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ยึดสืบสองคลองสิบสี่	จัดอบรม	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบและตามอัธยาศัย

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศพด.	ทัศนศึกษา	๓๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก เชื่อมสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗-Mar-๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๓	โครงการปฐมภูมิเทศบาลนคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมปฐมภูมิเทศบาลนคร	๕,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๒๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑-Jan-๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม โตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยา เสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)
๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)
๘	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานสถานเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
-----	---------	------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา รมร่งส่งเสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อมและกานจัดการขยะ ในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในตำบลหนองซอน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการจัดการขยะใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๒๗-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๗๘)
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส	จัดกิจกรรมขุดลอกคลอง	๖๒,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗-๒๑ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงาน สาธารณสุข

๑	โครงการป้องกันโรคระบาดจาก สัตว์สู่คน	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่เกิดโรคระบาด	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๐)
๒	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔)
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙)
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙)
๖	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐)
๗	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐)
๘	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)
๙	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)
๑๐	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒)
๑๑	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๒	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕)
๑๓	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖)
๑๔	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖)
๑๕	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗)
๑๖	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗)
๑๗	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ	๓๑-Mar-๖๘	ไม่มี	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองซอน	ขนาดตามแปลนของ อบต	๓๐๓,๒๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)
---	---	--------------------	---------	-------------	-------------	--------------	-------	------------------------------------

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมในชุมชน ตำบลหนองซอน	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗-๒๙ ม.ค. ๖๘	ไม่เบิกจ่าย ชุมชนประชาคม ส่งให้ อบต.	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ตัว	๑๕๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗-๒๙ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๑)
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศีรษะ สัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗-๓๐ พ.ย. ๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี สมานฉันท์

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างความ ปรองดอง รู้รักสามัคคีและ สมานฉันท์	ฝึกอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)
---	--	-------------------	--------	-------------	-------------	---------------	-------	----------------------------------

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	โครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	ฝึกอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘๑,๘๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๕)
๒	จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พับขาได้	จำนวน ๑๐ ตัว จัดซื้อตามรูปรายการและราคาซึ่งสามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป	๒๖,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๖)
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐-๒๘ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๗)
๔	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน ๒ ตู้ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑-๑๕ ก.พ. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV)	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด เป็นไปตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	๔๘,๐๐๐	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๗๓)
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒-๑๔ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๘๒)
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔-Feb-๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕)
	รวมทั้งสิ้น	-	๖,๔๔๒,๒๐๐	๙๓๔,๒๐๐	-	-	-	-