

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
กฤษฎีกา/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้จริง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนาเยื้อง มงทิพย์ - บ้านนางทองปลิว กงเพชร ชนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	๔๒,๐๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางคำพลอย ชวรี - บ้านนางสมบูรณ์ เลืองลือ) ชนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒ ตร.ม.	๓๑,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนาเยื้องจันทร์) ชนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตร.ม.	๑๖๐,๐๐๐	๕ ก.ค. - ๒ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าศาลาปูน้อย) ชนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม.	๖๑,๐๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๘,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางจันทรม สารสี - บ้านนายศรีคมี สมเสี้ยวตือ)ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๒๔๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. -๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช - บ้านนางนางบาง ศรีชาทุม) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๓๘๘,๐๐๐	๒๖ มี.ค. -๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ (สายหนองเม็ก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตร.ม.	๔๔๔,๐๐๐	๒๖ มี.ค. -๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๔๒,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางสุวิสา เสน่ห์ - ถนน ๒๓๒๒) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.	๔๕๖,๐๐๐	๒๖ มี.ค. -๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร (สายสีแยก-คลองชลประทาน)	๒๕๘,๐๐๐	๒๖ ก.ย. -๑๖ ต.ค. ๖๘	กักเงินเหลือเปิด ก่อหนี้ผูกพัน	๒๕๖,๐๐๐ (เบิกจ่ายวันที่๑๖ ต.ค. ๖๘)	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมบ่อพักหกแห่งบางรี หมู่ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๑ เมตร (สายบ้านนางสมบุรณ์ เรืองเชื้อ- บ้านนางบัวลาทอง หีบแก้ว)	๒๖๖,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความสำเร็จหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลัล.พร้อมบ่อพักเทพารังวิ หมู่ที่ ๑๒	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาว ๑๒๐ เมตร (สาย บำนาญนิพน)	๑๘๔,๐๐๐	๓๑ พ.ค. -๒๙ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลัล.พร้อมบ่อพักเทพารังวิ หมู่ที่ ๑๖	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๒๓ บ่อ ยาว ๒๓๐ เมตร (สาย บำนาญนิพนตีวัดผนัง ทึบแก้ว - หมอง่วง)	๓๓๔,๐๐๐	๑ เม.ย. -๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลัล.พร้อมบ่อพักเทพารังวิ หมู่ที่ ๓	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๐ เมตร (สาย พ.สหหนองซอน - บำนาญคำพอง)	๒๗๙,๐๐๐	๑ เม.ย. -๒๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๒,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลัล.พร้อมบ่อพักเทพารังวิ หมู่ที่ ๗	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๐ เมตร (สาย บำนาญนิพนตี ักันยาเถื่อน -บำนางคำกอง ทึบแก้ว)	๒๘๗,๐๐๐	๑ เม.ย. -๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลัล.พร้อมบ่อพักเทพารังวิ หมู่ที่ ๙	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๕ เมตร (สาย บำนาญนิพนตี ขวัญโพม - ศาลาประชาคม)	๑๓๗,๐๐๐	๑ เม.ย. -๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖
๑๖	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๖-๑๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หมา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม.	๔๑๗,๐๐๐	๒๖ มี.ค. -๒๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗
๑๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	จำนวน ๑๐ ห้อง	๓๐๓,๒๐๐	๒๖ ก.ย. -๕ ธ.ค. ๖๘	กั้นเงินเหลือเบิ ก่อหนี้ผูกพัน	๒๙๙,๐๐๐ (เบิกจ่ายวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๘)	โอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองซอน
๑๘	โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองซอน	ขนาดตามแปลนของ อบต	๓๐๓,๒๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๘)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความสำเร็จหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้อย่างจริง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า พ่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อเกษตร ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แผนงาน อุตสาหกรรมและ

การโยธา

๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาวยาค) พร้อมติดตั้งสายดับหมู่ที่ ๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาวยาค) พร้อมติดตั้งสายดับหมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๑๕-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๔,๘๑๑	จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์

แผนงาน การเกษตร

๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีแม่บาล	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๘)
๒	โครงการส่งเสริมด้านการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๙)
๓	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๐)
๔	โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๑)
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๙๕๐	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)
๖	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๔)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความสำเร็จหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง	
๗	โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๒๖-มี.ค.-๖๘	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	จัดอบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนามและสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลอดภัยมีสุข สิ่งดีถูกขยายและขยายสภาพ

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๒	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๒๓-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๓๐๕	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยยยาพื้นที่นุฟูหลังเกิดภัย	เยยยาช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งปี	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ -๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐)
๔	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาภัยแล้ง	เป็นคำจัดซื้อนี้เดิม น้ำใช้ คำน้ำมนเชื้อเพลิง เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองซอน	อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความสำเร็จทวน้ำในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๖๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)
๘	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๙,๗๘๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๔๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๓)
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๙๕๐	โหนดงารายการใหม่
๑๐	โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๑-๓๑ ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๗)
๑๑	โครงการจัดงานวันของตมเมืองเชียงยืน	จัดกิจกรรมวันของตมเมืองเชียงยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๑๓-๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๒	โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีดนตรีพื้นบ้าน (เครื่องดนตรีภาคอีสาน)	จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๗ ม.ค.-๑๒ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๓๕๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๓	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองซอน	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๓๐,๐๐๐	๒๙-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๔	โครงการบุญคูณลาน	จัดกิจกรรมวันบุญคูณลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๓๑-ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๕	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๘-พ.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)
๑๖	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)
๑๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวและอบรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๑๘	โครงการประเพณีเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๑ก.ค. - ๗ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)
๑๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๑๖๐,๐๐๐	๑๕-พ.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)
๒๐	โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฮิดลิบสองคลองสิบสี่	จัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค. -๓๐ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๒๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศพต.	ทัศนศึกษา	๓๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก เชื่อมสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๗-มิ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๓	โครงการปฐมวัยคนผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมปฐมวัยคนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๕,๐๐๐	๑๗-๑๙ มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๑-ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม โตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๕-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๘-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)
๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๓๑-มิ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๘	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕ รมรค์เสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการจัดการขยะในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ๑๐๐ คน	๑๔,๐๐๐	๒๑-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๔๘๐	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส	จัดกิจกรรมชุดลอกคลอง	๑๐๙,๐๐๐	๑ มี.ค - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๘,๕๐๐	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๖ ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงาน สาธารณสุข

๑	โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	๑๕-๒๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๐)
๒	ยุทธหุ่มนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หน้าที่ ๑	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔)
๓	ยุทธหุ่มนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หน้าที่ ๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)
๔	ยุทธหุ่มนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หน้าที่ ๓	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๑๖	ยุทธหุมนำการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ตามสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗)
๑๗	ยุทธหุมนำการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ตามสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)
๑๘	ยุทธหุมนำการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๒)
๑๙	ยุทธหุมนำการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	เป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน_บริหารทั่วไป

๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘๓,๒๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๒	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมตามในชุมชน ตำบลหนองซอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ความแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ตัว	๑๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)
---	--	---	---------	--------------	--------------------	---------	------------------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๗-๒๙ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๑)
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเชิยงยืนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๗-๓๐ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ถลยุทธ/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี สามานันท์

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างความ ปรองดอง รู้รักสามัคคีและ สามานันท์	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)
๒	โครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการ ทุจริต	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter)	จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘๘,๘๐๐	๑๘ ก.ค. -๑๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๕)
๒	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พับขาได้	จำนวน ๑๐ ตัว จัดซื้อตามรายการและ ราคาซึ่งสามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป	๒๖,๐๐๐	๗ ก.ค -๔ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเบื้องต้น มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๐ มี.ค. - ๙ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๗)
๔	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน ๒ ตู้ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓,๒๐๐	๒๔ มี.ค. - ๒๙ เม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๘๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๘)
๕	จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) เครื่องข่าย	จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเบื้องต้นมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	๔๘,๐๐๐	๑๓ ส.ค. - ๑๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗,๔๔๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๓)
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเบื้องต้น มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๑๗ ก.พ. - ๑๗ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐	งานสารนิเทศ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๒)
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเบื้องต้น มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๓ มี.ค. - ๑๗ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๐๐๐	งานคหะและชุมชน (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕)
รวมทั้งสิ้น			๗,๙๒๑,๑๘๐	-		๖,๖๒๒,๐๘๖	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	ผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ผิวจราจรช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ผิวจราจรช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑ ม. หน้า ๐.๑๐ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๓ ตร.ม. ผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๑.๒ ม. ยาว ๑๙.๔๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๒๘ ตร.ม. ผิวจราจรช่วงที่ ๒ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๒๕.๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตร.ม.	๘๖๘,๐๐๐	ยกเลิกการดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	รั้วล้อมเอี้ยดตามแปลนของ อบต.	๔๙๙,๘๐๐	อยู่ระหว่างรอเห็นชอบราคา กลาง			กองช่าง
๓	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองกา -จอมพลาน)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๑๑๓ ลบ.ม.	๙๘,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๔	โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายนาบยผลา กงเพชร – นาบยประเสริฐ แสนแสง)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๗๕ ลบ.ม.	๖๖,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๕	โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายนาบยปริดา โคเค้-บ้านผู้ทนอก)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๙๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๑๔๙ ลบ.ม.	๑๓๐,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง

๖	โครงการลงทุนปรับปรุงพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายน้ำร้อยเอกสุริยชัย สี่ท่ามา-นางสาวยุวดี หีบแก้ว)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๑๓๔ ลบ.ม.	๑๒๓,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ต.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๗	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	ตามแปลนของ อบต.	๓๗๖,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางสาวหยุด ศรีจันทร์ชัย- บ้านนายวิชัย กงเพชร)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๖ บ่อ ยาว ๔๙ ม.	๘๕,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนางจ๊ะปี่ เสริมศรี - ตามแยกบ้านนางอุดม กงเพชร)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๘ บ่อ ยาว ๗๒ ม.	๑๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค. -๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๘,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนางสมปอง จันทะลอย -บ้านนางยุพา ทะวะชาลี)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๖๓,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเทพปรางวี หมู่ที่ ๕ (สายหน้าร้านเก็กไก่ มิโนมาร์ท)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๕ บ่อ ยาว ๔๕ ม.	๗๐,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	รายละเอียดตามแปลนของ อบต.	๑๖๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างรอเห็นชอบราคากลาง		กองช่าง
๑๓	โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล		๕๐,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๑๔	โครงการลงทุนติดตั้งซีเมนต์บอร์ด หมู่ที่ ๗ (สายหัวทรายขาว -หนองบ่อ- ต.โพมทอง)	รายละเอียดตามแปลนของ อบต.	๑๐๖,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ต.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางทองวัน - บ้านนายปรีดา)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๑๕๓,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนายวิโรจน์ กัญยาเถื่อน -บ้านนางนารี หีบแก้ว)	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม.	๕๘,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายสามแยกฟ้าไทย - บ้านนางนงศราญ นพร์เมือง)	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.	๒๓๕,๐๐๐	๔ ก.ค. - ๑ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทที่บางวี หมู่ที่ ๙ (สายบ้านนางนิสิน สิงห์สังข์ - นายสมศวรร เสริมศรี)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๓ ม.	๒๗๓,๐๐๐	๓ ก.ค. -๒๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทที่บางวี หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางอุบล อินอาจ - หมอมะเมี)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๓ ม.	๒๙๕,๐๐๐	๓ ก.ค. -๒๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทที่บางวี หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายสันหัต - กำนันเป๋อกรมาศตร)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๓ ม.	๒๗๐,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๒๑	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๒ (สายหนองซอน-นางงสมหมาย อยู่จันโท)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุก ๙๔๔ ลบ.ม.	๘๒,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ธ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายโรงสี นายบัวหา วิชัย - วัดป่าหนองซอน)	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.	๑๕๓,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๒๓	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๘ (สายหนองพันแล)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๑๐ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุก ๑๕๒ ลบ.ม.	๑๓๑,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๘ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๘,๐๐๐	กองช่าง

๒๔	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๓ (สายรอบหนองกุลา)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุก ๔๕ ลบ.ม.	๔๐,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรดหมู่ที่ ๑๓ (สายหนองเคือ - หนองโพธิ์)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุก ๘๒ ลบ.ม.	๗๒,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๓ (สายหนองพันแฒ - ต.เขื่อน)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๖๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๑๔๕ ลบ.ม.	๑๒๖,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายถนน ๒๑๘๘-เรียบคลอง ซอຍ ๑๔ R)	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุก ๓๖๐ ลบ.ม.	๓๑๒,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายนาบางอรัญต์น์ หาญทัก - นายถาวร ที่บ้านแก้ว)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๔๔ ลบ.ม.	๘๑,๐๐๐	๔ ก.ค. -๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๔ (สายที่นาย สหาย เหล่าหมวด - คลอง ชลประทาน)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.	๓๓๔,๐๐๐	๑ ก.ย. ๑๒ พ.ย. ๖๘	รอเบิกจ่าย		กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างรางพื่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนาย ไสว -บ้านนางเอ)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๐ ม.	๗๒๓,๐๐๐		รอทำสัญญา		กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนใหม่ พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ (สายนาบางสุจินดา กงภู เวช)	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ลบ.ม.	๑๕๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอ เห็นชอบราคา กลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๓๒	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๖ (สายหนองม่วง - นางวีเลิศ ชวลี - นนายประเวศน์ กงเพชร)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๘๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๕๘ ลบ.ม.	๕๑,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ธ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง

๓๓	โครงการลงทุนคฤหาพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๖ (สายถนน ๒๑๘๘ - บ้านมายธน คล มนตรี)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๖๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๗๐ ลบ.ม.	๖๑,๐๐๐	๑๖ ต.ค. ๑๖ ต.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
๓๔	โครงการลงทุนคฤหาพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองกา-ดอนมะเกลือเลียบคลองแห้งฝั่งซ้าย ตำบลทิศเหนือ)	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๒๒๕ ลบ.ม.	๒๐๑,๐๐๐	๒๑ ต.ค.. ๒๑ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๘,๕๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการลงทุนคฤหาพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองนาเหิง-โนนไผ่-โนนพิมาย-นาบายนประสิทธิ์ เสนุเสย)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๒๒๕ ลบ.ม.	๑๗๒,๐๐๐	๒๑ ต.ค.. ๒๑ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการลงทุนคฤหาพร้อมปรับเกรด (สายหลิ่งโรงเรียนบ้านหมองซอน)	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ๒๖ ลบ.ม.	๒๓,๐๐๐	๒๑ ต.ค.. ๒๑ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๐๐๐	กองช่าง
	สำนักงานปลัด						
	รพพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ปริมาณรถกระบะไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นไปตาม กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑,๓๐๒,๐๐๐		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		งานป้องกันฯ
	-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ ป	เป็นไปตาม กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๖,๖๐๐	๗ ก.ค. -๗ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๔๐๐	สำนักงานปลัด
	แผนงานป้องกันฯ						
	-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ ป	เป็นไปตาม กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๖,๖๐๐	๑๓ -๒๒ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๔๐๐	งานป้องกันฯ
	กองคลัง						
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ)		๕,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองคลัง
	กองช่าง						
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ผช.เจ้าพนักงานธุรการ)		๕,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง
			๗,๙๕๑,๐๐๐				

