

รายงาน สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และความล้ำเลิศของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ปรากฏในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน บริหารทั่วไป สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	๗	ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	อบรมในหน่วยงาน ไม่เบิกจ่าย	โอนงบประมาณไปสร้างถนน คสล. สาย หมู่ ๑๕-บ้านหนองคู	
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.	๓	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๙)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๙๓๐	✓	-	๒๐ ส.ค. ๖๗	ไม่มี	-	
๓	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	๓	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการทำงานและในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	อบรมในหน่วยงาน ไม่เบิกจ่าย	-	
๔	โครงการเสริมสร้างความปรองดอง รู้รักสามัคคีและสมานฉันท์	๙	ฝึกอบรมให้ความรู้	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	อบรมร่วมกับจังหวัด ไม่เบิกจ่าย	-	
๕	โครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	๙	ฝึกอบรมให้ความรู้	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	อบรมร่วมกับจังหวัด ไม่เบิกจ่าย	-	

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานงาน อบต.หนองซอน	๕	ประชาชนเป็นชุมชน ตำบลหนองซอน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๘)	๑๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-	
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗	ฝึกอบรมให้ความรู้	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)	๑๖,๕๐๐	๑๕,๙๑๐	✓	-	ไม่มี	โอนตั้งรายการใหม่	
๘	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗	ประชุมกันในชุมชน ตำบลหนองซอน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๘)	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๙๐	✓	-	ไม่มี	-	

**แผนขยาย แผนงานรักษาความสงบภายใน**

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนพื้นที่ผู้หลังเกิดภัย	๓	ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ	งานป้องกันฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐)	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๘๒๕	✓	-	ไม่มี	-
๒	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาภัยแล้ง	๘	เป็นเจ้าจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำใช้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐)	๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่เกิดปัญหาภัยแล้ว	-
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓	ฝึกอบรมให้ความรู้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๘๐	✓	-	ไม่มี	โอนลดไปค่าเครื่องแต่งกาย ๑๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนิน การ		
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต.หนองซอน	๓	ฝึกอบรมให้ความรู้	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)	๖๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-	

#### แผนงาน การศึกษา

๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของ ศพด.	๔	ทัศนศึกษา	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)	๓๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กเชื่อม สัมพันธ์	๔	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	ไม่มี	-
๓	โครงการปฐมวัยเทศบาลตำบลหนอง พัฒนาเด็กเล็ก	๔	จัดกิจกรรมปฐมวัยเทศบาล	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)	๕,๐๐๐	๐	✓	-	ไม่มี	-
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	ไม่มี	-
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๔	จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)	๒๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติดสำหรับเด็กและ เยาวชน	๘	จัดฝึกอบรม	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	✓	-	ไม่มี	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการมอบทุนอุดหนุนจัดน้อย	๔	จัดกิจกรรมมอบทุนอุดหนุน	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๘	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๘	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๐)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๓-๒๕ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	-
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเซียงฮิงสัมพันธ์	๘	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๑)	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๘ พ.ย.-๑๕ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม ๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดงานวันของดีเมืองเซียงฮิง	๓	จัดกิจกรรมวันของดีเมืองเซียงฮิง	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔-๑๘ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	-
๑๑	โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (เครื่องดนตรีภาคอีสาน)	๓	จัดฝึกอบรม และกิจกรรม	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	-
๑๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองซอน	๓	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)	๔๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๙ มี.ย. ๖๗	ไม่มี	-
๑๓	โครงการบุญคูณลาน	๓	จัดกิจกรรมวันบุญคูณลาน	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	-
๑๔	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	๓	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๖	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนิน การ		
๑๕	โครงการลงเขตนวดข้าว	๓	จัดกิจกรรมลงเขตนวดข้าว	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-
๑๖	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และฤดูหนาวและอบรมจริยธรรม	๓	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)	๑๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	✓	-	-	ไม่มี	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม ๖,๕๐๐
๑๗	โครงการประเพณีเข้าพรรษาและแห่ เทียนพรรษา	๓	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)	๗๕,๐๐๐	๗๕,๙๓๕	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๓	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)	๓๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม ๓๔๐,๐๐๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น ยึดสิบสองคลองสิบสี่	๓	จัดอบรม	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)	๓๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	ไม่มี	-

แผนงาน ด้านสาธารณสุข

๑	จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	-	ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ ต.หนองซอน	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๓๙)	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	ค่าใช้จ่าย
---	--------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	---	---	---	-------	------------

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	-	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๗๙)	๔๐,๐๐๐	๓๕๗๕๐	✓	-	-	ไม่มี	ค่าใช้จ่าย
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกานจัดการ ขยะในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในตำบลหนองซอน	๕	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดการขยะในชุมชน	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๑)	๑๐,๐๐๐	๒๗,๐๕๐	✓	-	-	ไม่มี	โอน งบประมาณ เพิ่ม ๓๕,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน	๖	อบรมให้ความรู้	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๑)	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ไม่เกิดโรค ระบาด	-

แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพ

๑	โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	๓	จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ในตำบล	๒	อบรมให้ความรู้	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า )	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ไม่มี	-
๓	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการขับเคลื่อน งานสภาเด็กและเยาวชน	๔	จัดกิจกรรม	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓)	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๖๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อย โอกาส	-	ปรับปรุงซ่อมแซม	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๔)	๕๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	ค่าซ่อมแซม

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ		

**แผนงาน ช่าง**

๑	โครงการก่อสร้างประปาหอถึงสูง หมู่ที่ ๑๖	๑	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอ ถึงสูง หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒	โครงการก่อสร้างประปาหอถึงสูง หมู่ที่ ๙	๑	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอ ถึงสูง หมู่ที่ ๙	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓	โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙	๑	จ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลหมู่ ที่ ๙ จำนวน ๑ บ่อ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายนพต สว่าง ประโคน - บ้านนายวุฒิพงษ์ แดงสด)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายวัดมุนีทรราช - สาม แยก)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนายสวัสดิ์ วรณ สติดี - บ้านนายทองปาน ผิม่อง)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายนายสนธิ นงทิพย์ - บ้านนาคาแคร์)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายรอบหนองเม็ก)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๕ (สายนาเอง - หนองบัว)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๓๐ ส.ค. ๖๗	ไม่มี	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายนาชายวี - บ้านนายอุดม)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายหนองบ่อ - บ้านหนองคู ต. โพมทอง)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	กองช่าง	๒๕๘,๕๐๐	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	โอนตั้ง รายการใหม่ กันเงิน เบิกจ่ายปี ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม.	กองช่าง	๑๘,๘๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	โอนตั้ง รายการใหม่ กันเงิน เบิกจ่ายปี ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางแดง บุคตาพะ)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	โอนตั้ง รายการใหม่

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายเขวัน - บ้านนางพริ้ง)	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ยาว ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๓๐ ส.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๓ (สายหนองค้อ-หนองพันแ่)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๓ วางท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม. บ่อพักจำนวน ๔ บ่อ	กองช่าง	๗๗,๓๐๐	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ ก.ย. - ๑๒ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	โอนตั้งรายการใหม่
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางสาวยุฑ ศรีจันทร์ชัย - นางขจรรัตน์ กิณรัมย์)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐ ม. บ่อพักจำนวน ๒ บ่อ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	๔๖,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นวางท่อบ้านนายประเวศ

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓ วาง ท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐ม. บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ	กองช่าง	๔๐,๖๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			ไม่มี	โอนตั้ง รายการใหม่ กันเงิน เบิกจ่ายปี ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ (สายศาลากลางบ้าน - สร้าง ควาย)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ วาง ท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๗ ม. บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ และท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๔๐ ม. จำนวนวน ๓ บ่อ และรั้วทำความ สะอาดรางระบายน้ำ ๒๐๐ ม. พร้อมลงหินคลุก ปริมาณ ๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าวัดพุทธรังสิทธิ์ - ดอนปู่ตา)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖๕๓. ม. บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนาบังมิตยา กงภูวช - ศาลากลางบ้านหลังเก่า)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓ วาง ท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม. บ่อพักจำนวน ๗ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)	๑๔๑,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ศาลาประชาคม - ถนนสาย ๒๑๘๘)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ วาง ท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. บ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)	๒๐๒,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (สายบ้านบางเขมทอง จิตบุตร - บ้านนายวิฑูรย์ ไซต้อย)	๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ วางท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ม. บ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)	๓๓๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๓๐ ส.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๒๓	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายวุฒิพงษ์ แดงสด - นานางเกษตรฯ แสงแสง)	๑	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)	๘๖,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนางยุพา ทระซารี - บ้านนางสุนีย์ ทิบแก้ว)	๑	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร	กองช่าง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ ก.ย. - ๑๒ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	โอนตั้งรายการใหม่
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ (หนองเม็ก - นางจันทร์เพ็ญ ศรีโนเรศน์)	๑	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร	กองช่าง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ ก.ย. - ๑๒ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	โอนตั้งรายการใหม่

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ (สายหนองซอน - หมู่ที่ ๑)	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ม.ค.- ๑๐ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑๔ (ภายในหมู่ที่ ๑๔)	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณหินคลุก ๕๐ ลบ.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ม.ค.- ๑๐ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายประเวศ คลังแสง - บ้านนายบุญโสม หีบแก้ว)	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๓ ปริมาณหินคลุก ๓๐ ลบ.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗)	๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ ก.ย. ๑๒ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายฉลอง ผ่อนผัน - หัวทรายขาว)	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๕๐ ลบ.ม.	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗)	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ ม.ค.- ๑๗ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-

**แผนงาน การเกษตร**

๑	โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒	จัดอบรมให้ความรู้	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๐)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๑ มี.ย. ๖๗	ไม่มี	-
---	---	---	-------------------	----------------------------------	--------	--------	---	---	---	-------------	-------	---

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๒	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	๒	จัดอบรมให้ความรู้	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๑)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-	
๓	โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	๒	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๒)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-	
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒	จัดกิจกรรมปลูกป่า	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๔)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	✓	-	ไม่มี	-	
๕	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	๒	จัดกิจกรรมปล่อยปลา	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	ไม่มี	-	
๖	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	๒	อบรมให้ความรู้	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)	๑๕,๐๐๐	๒๙,๕๖๐	✓	-	ไม่มี	โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒	จัดอบรมสัมมนา	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๗)	๑๐,๐๐๐	๐	-	✓	ไม่มี	-	
๘	โครงการคลองสวยน้ำใส	๕	จัดกิจกรรมขุดลอกคลอง	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๗)	๒๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓	-	ไม่มี	โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๕๐,๐๐๐	

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๘)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ก.พ. - ๑๖ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	จำนวน ๓ ตู้	กองคลัง (ข้อบัญญัติหน้า ๔๗)	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	✓	-	-	๘ - ๑๓ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	-
๓	เลื่อยโซยนต์ พร้อมบาร์ไม่ต่ำกว่า ๑๑.๕ นิ้ว	-	เลื่อยโซยนต์ พร้อมบาร์ไม่ต่ำกว่า ๑๑.๕ นิ้ว	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๓.๑๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการไม่ ทันในปี ๖๗	-
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ก.พ. - ๑๖ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๕	เครื่องเล่นกลางแจ้ง	-	เครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๓.๑๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการไม่ ทันในปี ๖๗	-
๖	จัดซื้อไขควงไร้สาย	-	ไขควงไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)	๖,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๓.๑๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการไม่ ทันในปี ๖๗	-
๗	จัดซื้อประแจผลกรทบไร้สาย	-	จัดซื้อประแจผลกรทบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๓.๑๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการไม่ ทันในปี ๖๗	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							การ แล้ว การ	อยู่ ระหว่าง การ	ไม่ ดำเนินการ			
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	-	จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ ก.พ. - ๒๓ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	-
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	-	จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ มี.ค. - ๑๕ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		

จ่ายขาดเงินสะสม

๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองกา - หนองซอน)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองกา หนองเปลือย จอมทะเลลาน)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายทางแยกนาคายอ้าย - โนน วัง-นายนายนอม)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๔	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองกา-หนองเชียงโหนด- นายนาคาคาน)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๕	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายหนองเปลือย-นายนาย สำรวย- นายนายชัย)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๖	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายทางหนองกาเลียบคลอง แห้งฝั่งขวา-โนนบก)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๗	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๒ (สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๒ - บ้านนาคาแคร์)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๘	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๒ (สายสวน ด.ตมนตรี-คลองส่งน้ำ)	๑	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับ เกรด	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๙	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๒ (สายหนองม่วง ม.๒ - ถนน ๒๓๒๒ ม.๖)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๐	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๔ (สายเส้นหนองกองไฟ)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๔ (สายบ้านวงกิ่ง จักรนาราย)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๒	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๑ (สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนจราจร แบบ Asphalt Concrete หมู่ที่ ๕ (สาย ม.๕ - ม.๑๒-ต.ยางน้อย)	๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนจราจร แบบ Asphalt Concrete	กองช่าง	๙๔๙,๙๐๐	๐	-	-	✓	ยกเลิก เนื่องจากซ่อมแซมแล้วจากหน่วยงานอื่น	-
๑๔	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๖ (สายบ้านางอนศรี - ต.ด. นิคม)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๕	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๖ (สายถนนข้างคองปู่ตา - ต. เขียวหิน)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๖	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๘ (สายถนน ๒๓๒๒ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๑๗	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๓ (สายถนนหนองโพธิ์)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๘	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๓ (สายถนนหนองตาไทย)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๑๙	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๓ (สาย ม.๑๓ เชื่อมบ้านขี้ ม.๖)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๔๐x๑๐๐ ซม. พร้อมบ่อพักที่รางวี หมู่ที่ ๑๓)	๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๔๐x๑๐๐ ซม. พร้อมบ่อพักที่รางวี หมู่ที่ ๑๓)	กองช่าง	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๘๕,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๘)	๑	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๘)	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ไม่มี	-
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านขี้ หมู่ที่ ๖	๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านขี้ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๖๒๖,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๔	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองเรือ)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๕	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองโปลา-อ่องใหญ่)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๖	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายโนนจิ้ง)	๑	โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-



ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๒๗	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองอีเก้ง)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๖๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๘	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองแวง)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๒๙	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายดอนวังฝั่งตะวันออก)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๐	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายทางเสี้ยวหนองคูทด)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๕๕,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายทางไปนายนายทองย่น)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๒	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองเรือ - โนนจิว)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๓	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายบางจวด - นานางเลา)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๔	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายนางยวน-นายนายทองดี)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๕	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายนายไพบูลย์ - นานางไส)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๖	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายคลอง ๑๔ R)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๗	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔ (สายโพนหนองตั้ง)	๑	โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-

ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ		
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์ จินโรจน์ - วัดบ้านมะมะโน)	๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์ จินโรจน์ - วัดบ้านมะมะโน)	กองช่าง	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-
๓๙	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๐ (สายถนน ๒๑๘๘ - วัดป่าโนนสว่างบ้านมะมะโน)	๑	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มี	-