

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

แผนงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและ

โยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนาบุญเที่ยง นงทิพย์-บ้านนาทองปลิว กงเพชร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม.	๔๒,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๔	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๙)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนาทองคำพลอย ชารี - บ้านนางสมบุรณ์ เลื่องลือ) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒ ตร.ม.	๓๑,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๔	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนาแสงจันทร์) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตร.ม.	๑๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๔	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าศาลาปูน้อย) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม.	๖๑,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๔	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางจันแรม สารสี - บ้านนายรัศมี สมสวัสดิ์)ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๒๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๑)	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช - บ้านนางบาง ศรีขาม) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๓๘๘,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายหนองเม็ก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตร.ม.	๔๔๔,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๒)	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางสนิสา เสนใส - ถนน ๒๓๒๒) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร (สายสีแยก-คลองชลประทาน)	๒๕๘,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๓)	
๑๐	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักเทพีบาราจวี หมู่ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๘ เมตร (สายบ้านนางสมบุรณ์ เรืองสือ- บ้านนางบัวลาทอง ทัพ แก้ว)	๒๖๖,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๑๒	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาว ๑๒๐ เมตร (สายบ้านนายนิพน)	๑๘๔,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔)
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๑๖	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๒๓ บ่อ ยาว ๒๓๐ เมตร (สายบ้านนายสวัสดิวัฒน์ ทิพย์แก้ว - ทนอม่วง)	๓๓๔,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๓	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๐ เมตร (สาย รพ.สตหนองซอน - บ้านนางคำพอง)	๒๓๙,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕)
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๗	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๘ บ่อ ยาว ๑๘๐ เมตร (สายบ้านนางพันสี กันยาเลื่อน - บ้านนางคำทอง ทิพย์แก้ว)	๒๘๗,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ ๙	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๕ เมตร (สายบ้านนายไพบูลย์ ขวัญโพธิ์ - ศาลาประชาคม)	๑๓๗,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)
๑๖	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๖-๑๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม.	๔๑๗,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างทำสัญญา	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง		
๓	โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ		งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๑)	
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๒-Aug-๖๘	รอดำเนินการ		งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)	
๕	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๒-Aug-๖๘	รอดำเนินการ		งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๔)	
๖	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย.๖๘	รอดำเนินการ		งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)	
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดอบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ		งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลดอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๒	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมเยี่ยวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	เยียวยาผู้ประสบภัย	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐)
๔	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาภัยแล้ง	เป็นเจ้าจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำใช้ คำนวณเชื้อเพลิงเป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง	
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑)
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต. หนอง ซอน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒)
๘	โครงการรณรงค์การสวมหมวก นิรภัยและให้ความรู้ด้านการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๕๓)
๙	โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๑-Apr-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๗)
๑๐	โครงการจัดงานวันของดีเมืองเขียงยืน	จัดกิจกรรมวันของดีเมืองเขียงยืน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑๓-๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๑	โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี ดนตรีพื้นบ้าน (เครื่องดนตรีภาค อีสาน)	จัดฝึกอบรม และกิจกรรม ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๑ ม.ค.-๒๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓)
๑๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองซอน	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๓	โครงการบุญคูณลาน	จัดกิจกรรมวันบุญคูณลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๓๑-Jan-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๔	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๘-Nov-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๔)
๑๕	โครงการลงแขกนวดข้าว	จัดกิจกรรมลงแขกนวดข้าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๘-Nov-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๕)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง		
๑๖	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวและอบรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย.๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)	
๑๗	โครงการประเพณีเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๑ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๖)	
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๕-Nov-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)	
๑๙	โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฮั้วสืบลองคลองสืบสี่	จัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๗)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบและตามอัธยาศัย

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศพด.	ทัศนศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๗-Mar-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓)
๓	โครงการปฐมวัยพิเศษผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมปฐมวัยพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๕,๐๐๐	๑-๒๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑-Jan-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ ส.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มี.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง	
๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖)
๘	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค.๖๘	รอดำเนินการ		งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๔๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา รมณส์เสริมสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการคัดแยกและกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ การจัดการขยะในชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล หนองซอน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการจัดการขยะในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๒๗-Mar-๖๘	รอดำเนินการ		งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๗๔)
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส	จัดกิจกรรมทอดลอกคลอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๖๒,๐๐๐	๑๗-๒๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๓,๐๐๐	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงาน สาธารณสุข

๑	โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ สู่คน	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	รอดำเนินการ		งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๐)
๒	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔)
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่แท้จริง	
๑๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖)
๑๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖)
๑๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗)
๑๖	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗)
๑๗	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	๓๑-Mar-๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัย อบต.หนองซอน	ขนาดตามแปลนของ อบต	๓๐๓,๒๐๐	๑-๓๐ ส.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมในชุมชน ตำบลหนองซอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๗-๒๙ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแผนนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่แท้จริง		

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ตัว	๑๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๒๗-๒๙ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๑)
๓	โครงการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้น	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๗-๓๐ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ถิษยธรรม/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี สามานันท์

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างความปรองดอง รู้รักสามัคคีและสมานฉันท์	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐)
๒	โครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter)	จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฐานงบประมาณ ๑ ล้านงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘๑,๘๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๕)
๒	จัดซื้อโต๊ะเนกแปะส่งศพได้	จำนวน ๑๐ ตัว จัดซื้อตามรูปรายการและราคา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป	๒๖,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ค. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้จริง		
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	๒๐-๒๘ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๗)	
๔	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน ๒ ตู้ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓,๒๐๐	๑-๑๕ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๒๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๘)	
๕	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV)	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	๔๘,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๗๓)	
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printet) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๑๒-๑๔ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๘๒)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่แท้จริง		
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔-Feb-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕)	
	รวมทั้งสิ้น	-	๖,๔๔๒,๒๐๐	-	-	๙๓๔,๒๐๐	-	